



**לשכת ראש המועצה – Mayor's Office**

**סטטוס פרויקטים פעילים ובעבודה מעודכן מאי 2020**

**פרויקטים**

פרויקט	סטטוס	מקור תקציבי	אחריות	לוח
שיקום ושידרוג פארק השרון הירוק, בנה ביתך והטיילת	לקראת סיום	תב"ר+ מפעל הפיס	שפע/לשכת רוה"מ	פתיחה מתוכננת 1.6.2020
חנקין	בחירת אדריכלים התקשרות עם אגרונום	תב"ר	מנכל/אדריכל	1.5.2021
קירצוף וריבוד כבישים רמז, בן צבי, יאנוש קורצק דרך לב השרון	בביצוע רמז-לקראת סיום הכניסה מהרצל- בוצע הכניסה לאזור התעסוקה המערבי- בוצע	תב"ר	הנדסה	1.7.2020
הגולן (קופלמן)	אושר תקציב על ידי משרד הפנים. מתכננים את המתקנים	תב"ר+ תרומה	שפי"ע/לשכת ראש המועצה	1.10.2020
הגולן- נטיעת עצים	אושר תקציב, יוצא לביצוע בשבועות הקרובים	תב"ר		1.8.2020
פרויקטים של פיתוח סביבתי: שצ"פ ההגנה פארק הפירות המיוחדים שצפ השקמה כיכר הדקלים/הורדים	יש קבלן מבצע, אושר תקציב, יש תוכניות. ממתניים לאישורי רשויות (משטרה וכו)	תב"ר	הנדסה/לשכת רוה"מ	1.1.2021
צומת הפלמ"ח/הרצוג	יש קבלן מבצע, אושר תקציב ממתניים לאישור עבודה סופיים	תב"ר+ משרד התחבורה	הנדסה	1.10.2020
פסי האטה שאושרו בוועדת תנועה	יש קבלן מבצע, אושר תקציב ממתניים לאישור עבודה סופיים		הנדסה	1.10.2020
צומת מג/ הסתדרות	הוצג תכנון הצומת נדרש תקצוב משרד תחבורה ויציאה למכרז		הנדסה	1.6.2021
כיכר שושן צחור/צופית	בתהליך של תכנון מהנדס תחבורה		הנדסה	1.6.2021
הסדרת הכבישים באזור תעסוקה מערבי	יש קבלן מבצע, אושר תקציב ממתניים לאישור עבודה סופיים		הנדסה	1.1.2021
רוטשילד מערב	הסדרת מדרכות שכבה א' אספלט, גדר ונושאים נוספים לפי סיור שבוצע		הנדסה	1.9.2020





**לשכת ראש המועצה – Mayor's Office**

**בתי ספר**

פרויקט	סטטוס	מקור תקציבי	אחריות	לוח
<b>תיכון עודד</b>	הערכות לספטמבר 2021	תב"ר	חינוך/הנדסה	15.8.2020
	העברת הספרייה הפיכת הספרייה לחדר מורים וחדר המורים לכיתות חינוך מיוחד			
	הוספת זכויות בניה כדי לבנות מבנה נוסף לספטמבר 2022	משרד החינוך	הנדסה	1.8.2020
	התקשרות עם אדריכל לתכנון המבנה	משרד החינוך	חינוך/הנדסה	אדריכל 1.8.2020 תחילת בניה 1.1.2021 סיום בניה 15.8.2021
	קבלת החלטה על האדריכל יש אישור עקרוני של משרד החינוך. יש מחלוקת על גודל השטח. לאחר תכנון, יהיה צורך באישור תקציב משרד החינוך.			
<b>חטב הרצוג</b>	תכנון המבנה החדש ותוספת הכיתות	משרד החינוך	חינוך/הנדסה	אישור תוכניות 1.8.2020 תחילת בניה 1.1.2021 סיום בניה 15.8.2021
	אשר עקרונית על ידי משרד החינוך. יש אדריכל שנבחר דנים בחלופות שהוצעו לאחר מכן, יהיה צורך בתקצוב משרד החינוך			
<b>חטב גוונים</b>	מתחם 400 מר	תב"ר	חינוך/הנדסה	15.8.2020
	יש תוכנית שאושר על ידי מנהלת בית הספר. אושר תקציב. יש קבלן שהתחיל בביצוע			
גוונים/ניצני השרון	אולם הספורט	תב"ר+ קרן מתקנים	חינוך/הנדסה	15.8.2020
	מתקדם בביצוע			

