

פרויקטים לפי רובעים - שנת 2021 - 2022

בני ביתך 2021				
שם פרויקט	פעולות	סטטוס	מקור תקציבי	סיום משוער
גינת כלבים החסידה	הושלמה הצללה, התווספו מתקנים	בוצע	תב"ר	הסתיים
העדעד	מתקני שעשועים	בוצע		נותר להשלים הצללה
גינון רחובות הולנדיים	טיפול בגינון, ערוגות, החלפת צמחיה רחובות	בוצע	תב"ר	הסתיים
טיילת פנימית שדרות הדקלים	אספקה והתקנה של עמודי תאורה	בוצע	תב"ר	הסתיים
בני ביתך 2022				
שם פרויקט	פעולות	סטטוס	מקור תקציבי	סיום משוער
העדעד	להשלים הצללה	בביצוע	תב"ר	2/2022
הכניסה לניצני השרון רחוב הניצן	הסדרת הגינון, ריצוף	בתכנון	תב"ר	2/2022
גינון לאורך הכביש	רחוב הארז	בתכנון	תב"ר	3/2022
שיפור גינון ברחובות הולנדיים	בדגש על בטיחות	בתכנון	תב"ר	3/2022
השכונה הותיקה 2021				
שם פרויקט	פעולות	סטטוס	מקור תקציבי	סיום משוער
שיקום ושדרוג גינות	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>בר יהודה</u> - הצללה מעל המיני פיץ, ריהוט ותאורה ✓ <u>גינת אלי כהן</u> - הצללה, ריהוט ✓ 	בוצע	תב"ר	הסתיים
החלפת פחים	המשך החלפת פחים ירוקים למונפים (אלונה)	בוצע		
השכונה הותיקה 2022				
שם פרויקט	פעולות	סטטוס	מקור תקציבי	סיום משוער
הסדרי תנועה	הסדרת צומת מג ההסדרות	ממתניים לתקציב משרד התחבורה	תב"ר תמרור ושילוט 951	4/2022
שיקום ושדרוג בן צבי	הגינון, ליד המקלטים, המרחב הציבורי	בתכנון	תקציב ישן/חדש משרד השיכון	4/2022
שיקום ושדרוג גינות	<ul style="list-style-type: none"> ✓ הצללה בגינת בן צבי, מעל המתקנים החדשים ✓ החלפת מתקנים בגן רזניק 	בהזמנת עבודה	תב"ר	2/2022

הכפר 2021				
שם פרויקט	פעולות	סטטוס	מקור תקציבי	סיום משוער
פיתוח שכונת השבטים	✓ שלטים ✓ נטיעת עצים ✓ גינון	בוצע	הסתיים	הסתיים
תחילת פיתוח מתחם הפלמ"ח	✓ מתקן כושר	נותר להשלים הצללה	הסתיים	הסתיים
שיקום גינון (הסדרת מתחמים ותוספת גינון)	✓ השומרון ✓ הדולפין	בוצע	תב"ר	הסתיים
סמטת הברון והרחובות הסמוכים	הסדרת גינון והמתחם	בוצע	תב"ר	הסתיים
שיקום ושדרוג גינות מתחם הגולן	עולי הגרדום הושלם תכנון	בוצע החל ביצוע	תב"ר תב"ר	
שדרת חנקין	בשלבי תכנון מתקדם	בתכנון	תב"ר	
הכפר 2022				
שם פרויקט	פעולות	סטטוס	מקור תקציבי	סיום משוער
סמטת הברון והרחובות הסמוכים (השבטים)	תכנון השצ"פ	בתכנון		
מתחם הגולן	השלמת הביצוע	בביצוע	תב"ר תרומה	4/2022
שדרת חנקין	ביצוע	לקראת מכרז	תב"ר	4/2022
הסדרת מדרכות	חצבים	תכנון	תב"ר	4/2022
פיתוח מתחמים וגינות האפרסמון/רוטשילד	רוטשילד- כנרת, השומרון ביצוע גינון וחניה	תכנון תכנון	תב"ר תב"ר	4/2022 3/2022
צורן הותיקה 2021				
שם פרויקט	פעולות	סטטוס	מקור תקציבי	סיום משוער
הוספה של כ- 100 חניות	לאורך הרחובות	בביצוע בוצעו כ 70 חניות	הסתיים	הסתיים
גינת מאכל ההדרים/הגפן	הסדרת מתחם	בוצע		
גינת כלבים הגפן	החלפה ותוספת מתקני משחק לכלבים	בוצע		
גינת הגפן	בוסתן, שביל מחבר	בוצע		
שיקום ושדרוג רחובות ותיקים	רחוב ההדרים ורחוב האילנות: ✓ הוספת תאורה ושיקום כיכרות. ✓ החלפת עצים וצמחיה ✓ החלפת ריהוט רחוב	בוצע (נותר להשלים אדניות)	תב"ר	
מגרש כדורסל מאחורי מרכז העסקים	צביעה וחידוש של המגרש			
שצ"פ שקמה/שושן צחור	גינון והסדרת המתחם	בוצע		
דרך לב השרון- תכנון מחדש של הרחוב	חשיבה מחודשת על נראות הרחוב בוצעה מדידה של הרחוב.	הוגשה תוכנית. הוגשה לבדיקה של יועץ תנועה	תב"ר	

צורן הותיקה 2022				
שם פרויקט	פעולות	סטטוס	מקור תקציבי	סיום משוער
הסדרת מתחם חניה יובלים	הוספת כ 40 חניות הסדרת פינת מחזור וגזם	אושר תכנון ותקציב	תב"ר	4/2022
גינות קטנות ברחובות הולנדיים	צביעת הגינות הקטנות	בוצע חלקי	תב"ר	
דרך לב השרון- תכנון מחדש של הרחוב	קרצוף וריבוד דרך לב השרון שיקום מדרכות ואדניות שדרוג הכיכר הגדולה דולב- לב השרון	בחינת התכנות ע"י יועץ תנועה	תב"ר	4/2022
פיתוח חצר חט"ב הרצוג		בביצוע	תב"ר	3/2022
תכנון ופיתוח חצר לב רן (ניקוז ותשתיות)		בתכנון	תב"ר	3/2022
מתקן כושר ליד מגרש הכדורסל מאחורי מרכז העסקים		בתכנון	תב"ר	3/2022
רמת אמיר 2021				
שם פרויקט	פעולות	סטטוס	מקור תקציבי	סיום משוער
גינון	שדרות יצחק רבין	בוצע		
פארק רמת אמיר	<ul style="list-style-type: none"> ✓ תוספת הצללה מתחם הילדים ✓ הוספת דשא סינטטי למתחם פעוטות ✓ הוספת אשפתונים ✓ הוספת תאורה ברחבי הפארק ✓ הצללה גינת הכלבים ✓ השלמת ריצוף גינת כלבים 	בוצע יש להוסיף עוד אשפתונים		
יער הפירות המיוחדים		בוצע נותר להשלים מתקני משחק ותאורה		
שביל הגישה בין שושן צחור לאריות הגולן	הסדרת מעבר כשביל ממשיד לשקמה	בוצע		רבעון 1/2022
כיכר שושן צחור/צופית	הסדרת התנועה תכנון וביצוע	בוצע	תב"ר ומשרד התחבורה	
רמת אמיר 2022				
שם פרויקט	פעולות	סטטוס	מקור תקציבי	סיום משוער
הכשרת מגרש חניה למשאיות	תכנון וביצוע	תכנון	תב"ר	3/2022
פארק רמת אמיר	הצללה מעל שולחנות המשחק			
	סימון עמודי התאורה			
רחבי היישוב 2021				
שם פרויקט	פעולות	סטטוס	מקור תקציבי	סיום משוער
נטיעת עצים	כ 200 עצים נטעו ברחבי היישוב: השומרון, סמטת הברון, הגפן, הגליל	בוצע	תב"ר	הסתיים
הוספת פחים מונפים	פחים נוספו ברחבי הישוב	בוצע	תב"ר	הסתיים
מתקני ספורט	מיקומים	בוצע	תב"ר	הסתיים

סופי 9.12.2021

הסדרי תנועה ופסי האטה	בהתאם להחלטות ועדות תנועה	בוצע	תב"ר	הסתיים
תוספת מצלמות שפע ובטחון	בהתאם לתוכנית קב"ט ומנהל שפי"ע	בוצע	תב"ר	הסתיים
הנגשת המרחב הציבורי	בהתאם לתוכנית עבודה שנתית- הנמכת מדרכות, מוסדות ציבור	בביצוע	תב"ר	בביצוע
הצללת מגרש הספורט ביובלים		בוצע	תב"ר	בוצע
סקר עצים	בהתאם לחווד אגרונום במרחב הציבורי ובמוסדות ציבור	בביצוע	תב"ר	בביצוע
רחבי היישוב 2022				
שם פרויקט	פעולות	סטטוס	מקור תקציבי	סיום משוער
נטיעת עצים			תב"ר	4/2022
החלפה ושיקום עמודי תאורה		הכנת כתב כמויות	תב"ר	3/2022
החלפת לוחות מודעות שילוט אלקטרוני		יש אומדן התקנת שני שלטים	תב"ר	3/2022
סקר עצים	אגרונום	המשך ביצוע	תב"ר	4/2022
הסדרת פינות מחזור	קול קורא	ממתינים לתוצאות קול קורא	תב"ר	
שבילי אופניים	✓ חיבור הטיילת ✓ שדרות הדקלים	בתכנון יועץ תחבורה	שוטף	
סלילת השביל ליער מכיוון צורן		תכנון	תב"ר/ קק"ל	
סלילת השביל ליער מכיוון חנקין		תכנון	תב"ר/ חקלאים	
המשך התקנת מצלמות שפע ובטחון	בהתאם לתוכנית עבודה		תב"ר	4/2022
הסדרי תנועה ופסי האטה	בהתאם להחלטות ועדות תנועה		תב"ר	4/2022
הנגשת המרחב הציבורי	בהתאם לתוכנית עבודה שנתית- הנמכת מדרכות, מוסדות ציבור	בביצוע	תב"ר	בביצוע
פרויקטים כללי 2022				
שם פרויקט	פעולות	סטטוס	מקור תקציבי	סיום משוער
הקמת מרכז לגיל הרך			תב"ר	2/2022
שיפוץ מתחם לשיטור העירוני (יאנוש קורצ'ק)			תב"ר	2/2022
ספריה, גלריה ומוזיאון		תכנון	תב"ר	3/2022
סקר נכסי המועצה		בביצוע	תב"ר	3/2022
אתר אינטרנט למועצה		בביצוע	תב"ר	1/2022
פרוגרמה מבני חינוך וציבור		בביצוע	תב"ר	2/2022
שיפוץ מבנה הצופים		שלב התקשרויות	תב"ר	2/2022
מבנה ושירותים למגרשי הטניס		בשלבי קבלת היתר	תב"ר	2/2022
בריכת השחיה		בבדיקה מול יזמים		2/2022
רחוב הרצל שיקום ושדרוג		בתכנון		3/2022
אור תורה- גן ילדים		בהליכי רישוי	תב"ר	3/2022